

MAGAZINE - N°2

# Avancement des travaux du Centre Hospitalier Chrétien à OKOLASSI

# Sommaire

**1-La collecte des libéralités**

**2-La voie d'accès à Okolassi**

**3-Travaux préliminaires à la dalle**

**4-La pose de la première dalle**

**5-Édification des murs**

**6-Extension de la parcelle**

**7-À venir**



# La collecte des libéralités


Nos frères ayant des qualifications dans le domaine de bâtiment (maçons, ferrailleurs, plombiers, peintres, électriciens et autres), nous avait présenté un devis sur les différents outils nécessaire à la pose de la dalle.

En décembre 2022 une idée avait été donné par un frère de France lors d'une réunion sur le projet, celle de faire une collecte en vue de poser la première dalle. Nous avons lancé une collecte, des libéralités sur une période 05 mois c'est-à-dire de janvier au 31 mai 2023. **Durant cette période, nous avons réuni 22 millions F CFA soit 33 500 Euro sur les 15 millions (22 800 Euro) attendus.**

La somme collectée nous a servi à effectuer une série des travaux très importants à savoir : La voie d'accès à Okolassi, Travaux préliminaires à la dalle, La pose de la première dalle et l'Édification des murs



En 05 mois nous avons récolté:  
**22 000 000** FCFA




# La voie d'accès à Okolassi

La voie d'accès à notre futur centre a connu une forte dégradation suite aux grandes pluies diluviennes et à la qualité des matériaux utilisés pour la construction de la petite buse sur la rivière avant notre parcelle.

Nous avons alors fait recours à la location d'une pelleteuse Caterpillar pour l'ensoleillement de la voie et la pose d'une buse en béton armé.

Ces travaux ont encouragé les anciens détenteurs de parcelle dans la zone à reprendre leurs travaux et reconnaître combien l'arrivée de l'Ekklesia ou les disciples du Seigneur a apporté une amélioration dans plusieurs domaines : route, nettoyage de la zone, bonne ambiance de cohabitation etc.



# Travaux préliminaires à la dalle



La reprise des travaux sur notre futur centre a été conditionnée par les **travaux préliminaire de la voie d'accès** car aucune livraison de matériels n'était possible sans cette route. Ayant à notre disposition le devis des travaux, nous avons acheté les outils nécessaires et les différents fournisseurs ont procédé aux livraisons sur le chantier : bois de coffrage, sables, graviers, ferrailage, ciments, matériaux de plomberie, matériaux d'électricité etc.

Les techniciens ont très rapidement lancer des travaux de la charpente en prélude à la pose de la dalle. Cette partie du chantier nous a pris tout le mois de juin 2023 et juillet a été choisi pour la poser la dalle. Quelques images vous donneront plus de précision.



# La pose de la première dalle

Cette dalle a été pour nous une première dans l'histoire de l'œuvre au Gabon car nous étions plus de 100 personnes ce jour présentes au site. Un moment de communion et des instants très encourageants, assister à l'installation des engins utiles pour la pose de cette dalle.

Certains frères et sœurs ont fait de la cuisine sur place pour tout le monde et puis les camions chargés de mortiers ou bétons ce sont succéder sur le site. De façon impromptu certains derniers réglages se sont faits : petites fouilles en vue d'une barrière de séparation de la parcelle avec notre voisinage, vérification de certains piliers, nettoyage des herbes sur site etc.

La pose de la dalle a duré environ 6 heures, avec un début des travaux vers 9 heures du matin. Nous avons assisté ce jour à une succession des camions à bétons environ sept.



## Le samedi 15 juillet 2023 journée de la pose de la dalle

07 toupies de 10 m<sup>2</sup> et un camion trompe offerte gratuitement. Ce choix de l'achat du béton prêt à l'emploi auprès de la société spécialisée dans la production du bétons JAD BETON vient d'une proposition des frères techniciens en bâtiments qui veulent à terme livrer un travail de qualité et qui durera dans le temps. Il faut souligner que le bâtiment en lui seul occupe prêt de 250 m<sup>2</sup> soit 25m de long.

# Édification des murs



Six jours après la pose de la dalle, les techniciens ont procédé à l'édification des murs. Cela s'est fait le samedi 22 juillet 2023. **En 14 jours, les murs ont tous été montés avec les différentes séparations** et les angles coulés tous jusqu'aux linteaux.

Ces travaux qui ont pris environ un mois et demi depuis l'aménagement de la voie d'accès à la dalle et l'édification des murs se sont soldés par l'acquisition d'une parcelle annexe.



# Extension de la parcelle



Cette nouvelle parcelle mesure environ 1500 m<sup>2</sup>, espèces qui vient étendre la surface dédiée à notre futur centre hospitalier chrétien. En attendant les données réelles des services topographiques et du cadastre nous estimons notre parcelle a environs 5 000m<sup>2</sup>.




En novembre 2023, l'association le Grain de Blé (le GDB) a acquis deux parcelles annexes à celle actuelle. Cette extension a valu FCFA 3 200 000 soit environ 4800 Euro.

Il faut préciser que cette extension servira à l'implantation sur le site de : Logements du personnel soignants; Construction d'une buanderie et syst. ne de forage d'eau souterraine; Construction d'une pharmacie solidaire; Construction des bungalows; Le logement du gardien; un parking visiteurs et personnel de l'hôpital; Un espace pour le maraicher et la culture des plantes médicinales etc.





**CENTRE  
HOSPITALIER  
CHRÉTIEN  
D'OKOLASSI**



**À VENIR**

Une nouvelle collecte des fonds a été lancée le 1er novembre 2023, en vue de la pose de la seconde dalle, celle-ci est estimée à FCFA 15 000 000 soit environ 22 900 Euro. L'objectif étant celui de poser cette dernière dalle et aussi poser la toiture puis entamer les finitions enfin de livrer cet hôpital dans les meilleurs délais. Aussi par ce vaste chantier, Yéhoshoua nous invite tous à la persévérance.



Editions : Le Grain De Blé  
Téléphone : 241 62 04 51 20/ 241 65 50 49 39  
©Année de publication 2024

## **QUE TOUTE LA GLOIRE REVIENT À YEHOSHOUA !**

**TEHILIM (PSAUMES) 127 (BYM) 1.** Cantique des degrés de Shelomoh.  
Si YHWH ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.  
Si YHWH ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain.

**GDB** CHANTIER OKOLASSI

CONTRIBUTIONS

# Objectif 2<sup>e</sup> Dalle

MONTANT À ATTEINDRE

## 15.000.000<sup>FCFA</sup>

DÉLAI

### 05 MOIS

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

TEHILIM (PSAUMES) 127 (BYM) 1. Cantique des degrés de Shelomoh.  
Si YHWH ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.  
Si YHWH ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain.