



MAGAZINE - N°3

La pose de la seconde dalle

Sommaire

- 1- **La collecte effectuée**
- 2- **Achat des matériaux**
- 3- **Journée du dallage**
- 4- **Montage des murs du 2e étages**
- 5- **Travaux avenir**

Après les magazines 1 et 2, nous vous proposons le numéro 3 celui-ci fait suite aux deux précédents. Pour rappel, en juillet 2021 nous avons lancé les travaux de construction de notre Centre Hospitalier Chrétien à Okolassi.

Les travaux engagés suivent leur cours, nous avons une bonne appréciation des évolutions et croyons à la Puissance de Yehoshoua Ha Mashia pour l'achèvement des travaux mais aussi la livraison de cet hôpital. Dans ce numéro, nous parlerons des travaux de la pose de la deuxième dalle.



Comment les travaux relatifs à la pose de la deuxième dalle ont-ils été entrepris ?

L'objectif de ce magazine est de donner une suite à cette interrogation et aussi orienter le lecteur sur la suite de notre chantier. Depuis que l'œuvre de Seigneur c'est-à-dire La réforme de l'église ou simplement de retour à la parole a commencé en 2006 au Gabon, nous n'avons jamais eu de chantier aussi important.

Il y a des années l'idée de construire un hôpital ou encore un dispensaire n'était pas dans notre mémoire. Yehoshoua qui est Maître des temps et des circonstances et aussi c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire Amen.

1- La collecte effectuée

Au mois de novembre 2023, nous avons lancé une collecte d'une durée de 05 mois, d'un montant de 15 040 030 F CFA soit environ 22 962 Euro, somme conforme à l'estimation communiqué par les techniciens en bâtiments.

Nous bénissons le Seigneur et remercions nos frères et sœurs et toutes les bonnes volontés qui croient à ce projet et qui depuis le début nous accompagnent. Que Elohim vous le rende au centuple et vous bénisse abondamment.

Au 31 mars 2024, la somme attendue était atteinte avec un dépassement de FCFA 40 030 cela montre la fidélité de notre Seigneur sur cette œuvre.

En 05 mois nous avons récolté:

15 040 030
F CFA

GDB | CHANTIER OKOLASSI
100 CONTRIBUTEURS
Objectif 2^e Dalle

MODIFICATION
POINT FINANCIER DU MOIS DE MARS 2024

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS
MARS

L'OBJECTIF A ÉTÉ ATTEINT ET DÉPASSÉ
5.032.100^{FCFA}

POUR CE MOIS DE MAL L'OBJECTIF ÉTAIT D'ATTEINDRE 4.992.070 FCFA NOUS AVONS DONC UN SURPLUS, SOIT 40.030 FCFA

RÉCAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS

NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS
2.234.165 ⁻⁻⁻	3.495.315 ⁻⁻⁻	1.461.450 ⁻⁻⁻	2.817.000 ⁻⁻⁻	5.032.100 ⁻⁻⁻

TOTAL : 15.040.030 FCFA

TEHLIM (PSAUNESI 127 (BYM) 1. Carrique des degrés de Shalomoh. Si YHWH ne bâtit la maison, c'est qu'il bâtissent en vain. Si YHWH ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain.

GDB | CHANTIER OKOLASSI


CONTRIBUTIONS
Objectif 2^e Dalle

MONTANT À ATTEINDRE
15.000.000^{FCFA}

DÉLAI
05 MOIS

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS

TEHLIM (PSAUNESI 127 (BYM) 1. Carrique des degrés de Shalomoh. Si YHWH ne bâtit la maison, c'est qu'il bâtissent en vain. Si YHWH ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain.



2- Achat des matériaux


Disposant des ressources nécessaires, les techniciens en attendant la fin des pluies ont procédé à l'achat des matériaux. Cette année 2024, les premiers travaux ont consisté à élever les murs et dresser la dernière ceinture.

Le coffrage général du premier niveau avant la pose de la dalle par les techniciens en maçonnerie. Après eux les autres corps de métier pouvaient y intervenir :

- Les techniciens en plomberie ont procédé à la pose de toute la plomberie nécessaire,
- Les électriciens en ont fait la même chose cette fois ci en matière d'électricité et câblage. La forte mobilisation des frères et sœurs a été très déterminant sur accomplissement des travaux d'avant la dalle.



3- Journée du dallage



Journée très ordinaire et plein de motivations car plusieurs frères et sœurs avaient effectué le déplacement pour assister et participer activement. Il faut dire que les matériaux avaient déjà été transporté au site la veille : ciments, graviers, sables appels etc. Nous avons loué une structure qui fait le béton armé, elle a apporté son personnel pour les préparations du mortier, la gestion de la bétonnière, les dosages du sable et graviers.



L'implication des frères dans cette étape a été très utile car ils ont été un renfort très efficace car grâce a eux nous avons eu a achevé le travail avant la tombée de la nuit. Le personnel s'est chargé de tourner le mortier, le monter à l'étage, les frères prenaient le relais et poussant les grosses brouettes et versant à l'endroit dédié. Une autre équipe de frères techniciens effectué l'épilage et le nivelage pour donner une forme standard au niveau de notre dalle.


Le travail en équipe a été très déterminant et nous avons vu l'efficacité en matière de respect des délais. Les images de cette journée vous donneront plus de précisions, nous bénissons Yéshoua pour son œuvre ici au Gabon et son corps œuvre dans l'unité. Nous étions près d'une centaine de personnes, les sœurs et quelques frères se sont mobilisées pour faire à manger et cela a été très beau. Tous avons bien mangé et même il en avait au-delà de nos prévisions, Gloire à notre Maître et Roi Yéshoua.

4- Montage des murs du 2e étages

Quelques semaines après la pose de la dalle, les frères techniciens ont procédé à la pose des premières briques sur notre deuxième dalle. Nous n'avons pas observé de repos car nous sommes pris par les délais de livraison. Il faudra que notre Centre Hospitalier Chrétien d'Okolassi ouvre ses portes car nous souhaitons dans les plus brefs délais répondre au besoin de santé des populations selon nos capacités.



5- Travaux avenir



À VENIR

Après le montage des murs du deuxième étage, nous allons entamer les travaux de la toiture, le crépissage et autres travaux puis l'équipement et la livraison.

A Yéhoshoua notre Seigneur soit honneur et gloire dans tous les âges. Amen